

■工事進捗状況

①諏訪湖周クリーンセンター整備工事

- 12月9日にA工区西側のコンクリートを打設しました。
- 12月16～17日の大雪で、現場では40cm程度の積雪がありました。



鉄筋圧接状況



A工区西側 コンクリート打設状況



コンクリート打設前 温水による解氷



12月16日 大雪時現場状況

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

- 敷地東側法面の排水工事を行いました。
- 整地作業を行い、造成工事がすべて完了しました。



東側法面整形完了



法面排水施工完了

■今後の予定

●●●1月の工事予定●●●

作業開始：平成27年1月5日

①諏訪湖周クリーンセンター整備工事

- 炉室部分は基礎躯体工事、鉄骨建方工事
- ごみピット部分は掘削工事、山留工事

②諏訪湖周クリーンセンター敷地造成工事

- 12月で工事完了しました。



鉄骨建方工事

■敷地全体状況

11月下旬時点



12月下旬時点



発行元 諏訪湖周クリーンセンター整備事業に関連する工事等連絡協議会
 タクマ・岡谷組特定建設工事共同企業体 連絡先：78-7143
 株式会社岡谷組 連絡先：23-7285
 湖周行政事務組合 連絡先：23-4811(内線1443・1444)